

АКТ
№ 10450-СП-ПР от "24" 07 2026 г.
проверки технической готовности систем теплоснабжения к отопительному
сезону 2026/2027 гг.

Наименование объекта СПб ГБУСОН "ЦСПСД Петродворцового района"

Адрес объекта г. Ломоносов, Дворцовый пр-кт, 47

Адрес источника г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 33а

Представитель теплоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго»
техник УТИ ПдР, Григорьев А.В.

(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

Заместитель директора по ХЗ Темнов М.А.

(Должность, ФИО)

Произвели проверку готовности систем теплоснабжения объекта к отопительному сезону 2026/2027 гг.

Проверка готовности системы теплоснабжения объекта проводится соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденных приказом Минэнерго России № 511 от 14.05.2025 и Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

№ п/п	Перечень требований к системам теплоснабжения	Количество ИТП -1		
		отопление	вентиляция	ГВС
1.	Промывка оборудования, установок и систем теплоснабжения			
1.1	Дата выполнения промывки оборудования, установок и систем теплоснабжения	16.07.2026		
1.2	Вид промывки (гидравлическим (Г)/ гидропневматическим (ГП) способом)	ГП		
2.	Проведение испытаний на прочность и плотность			
2.1	Дата проведения испытаний на прочность и плотность оборудования, установок ИТП. Испытано давлением 10 кгс/см ²	16.07.2026	16.07.2026	
2.2	Дата проведения испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения на 10 кгс/см ²	16.07.2026		
2.3	Дата проведения гидравлических испытаний тепловых сетей потребителя на _____ кгс/см ²			
3.	Предохранительный клапан (пружинный, грузовой) отрегулирован на <u>6</u> кг/см ²	16.07.2026		